Planning Rioolrenovatie Oranjelaan Harderwijk

Datum:	**GMB Rioleringstechnieken B.V.**	**T**	**088-8854200**	**project:**	Rioolrenovatie Transportriool
Versie:	**V2.0**			**projectnr.:**	2200-73656
Status:	**Definitief**	**I**	www.gmb.eu	**opdrachtgever:**	Harderwijk, Ermelo en Waterschap Vallei en Veluwe
		E	info@gmb.eu	**onderwerp:**	Planning

GMB uitdaging verbindt

Verkeers-maatregelen	Fasering	week	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
		datum	17-5 18-5 19-5 20-5 21-5	24-5 25-5 26-5 27-5 28-5	31-5 1-6 2-6 3-6 4-6	7-6 8-6 9-6 10-6 11-6	14-6 15-6 16-6 17-6 18-6	21-6 22-6 23-6 24-6 25-6	28-6 29-6 30-6 1-7 2-7	5-7 6-7 7-7 8-7 9-7	12-7 13-7 14-7 15-7 16-7	19-7 20-7 21-7 22-7 23-7	26-7 27-7 28-7 29-7 30-7	2-8 3-8 4-8 5-8 6-8	9-8 10-8 11-8 12-8 13-8	16-8 17-8 18-8 19-8 20-8	23-8 24-8 25-8 26-8 27-8	30-8 31-8 1-9 2-9 3-9
		dag	m d w d v	m d w d v	m d w d v	m d w d v	m d w d v	m d w d v	m d w d v	m d w d v	m d w d v	m d w d v	d w d v	m d w d v	m d w d v	m d w d v	m d w d v	m d w d v
STN0 01 en 05	Fase 1: Opbouwen pompvoorzieningen																	
STN0 01 en 05	Verkeersvoorzieningen Omleiding Oranjelaan Stad uit																	
STN0 01 en 05	Verkeersvoorzieningen Omleiding fietspad Oranjelaan																	
	Fase 2: Reinigen en inspecteren																	
STN 03	Fase 3: Voorbereidende werkzaamheden Inversies																	
STN 03 en 04	Fase 4: Inversie 5																	
STN 03	Fase 5: Inversie 3 en 4 Koker profiel																	
STN 02	Fase 6: Inversie 2																	
STN 02	Fase 7Inversie 1																	
STN0 05	Fase 8: Putrenovatie																	
STN0 01 en 05	Fase 9: Reiniging en opleveringsinspectie																	
STN0 01 en 05	Fase 10: Demonteren pompvoorzieing																	
		dag	m d w d v	m d w d v	m d w d v	m d w d v	m d w d v	m d w d v	m d w d v	m d w d v	m d w d v	m d w d v	0 d w d v	m d w d v	m d w d v	m d w d v	m d w d v	m d w d v
		datum	17-5 18-5 19-5 20-5 21-5	24-5 25-5 26-5 27-5 28-5	31-5 1-6 2-6 3-6 4-6	7-6 8-6 9-6 10-6 11-6	14-6 15-6 16-6 17-6 18-6	21-6 22-6 23-6 24-6 25-6	28-6 29-6 30-6 1-7 2-7	5-7 6-7 7-7 8-7 9-7	12-7 13-7 14-7 15-7 16-7	19-7 20-7 21-7 22-7 23-7	26-7 27-7 28-7 29-7 30-7	2-8 3-8 4-8 5-8 6-8	9-8 10-8 11-8 12-8 13-8	16-8 17-8 18-8 19-8 20-8	23-8 24-8 25-8 26-8 27-8	30-8 31-8 1-9 2-9 3-9
		week	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35

Tweede Pinksterdag